



Comune di Roverè Veronese

Provincia di Verona

P.zza V. Emanuele, 12 – 37028 Roverè Veronese (VR) - C.F. 80010130237 - P.IVA 01686350230

AREA TECNICA – SERVIZIO LLPP, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

☎ 045 6517157 - Fax 045 6518004 E-mail: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it

DETERMINA N. 92 DEL 12 MAGGIO 2022.

OGGETTO: Intervento di "Estensione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in località Garonzi, Cantero, Grunte e varie del Capoluogo" - CIG LOTTI GARE: [88550835A8] e [8855161606] - CUP: B69J21000560005. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DELL'OPERA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con proprio decreto del 14/01/2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 13 del 17/01/2020, il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in applicazione del comma 29 dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27/12/2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), assegnava ai Comuni sulla base del numero della popolazione residente, dei contributi in misura differenziata per investimenti destinati ad opere pubbliche per un importo complessivo di € 497.220.000,00, aiutando concretamente le comunità locali e dare così impulso alle economie del territorio;
- inoltre, per agevolare gli stessi Enti nella programmazione pluriennale delle opere pubbliche da realizzare, con successivo Decreto del 30/01/2020, la medesima misura finanziaria del contributo è stata assegnata anche per le annualità successive per attuare lavori pubblici a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle opere di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- questa Amministrazione comunale, nell'ottica di proseguire con le iniziative nell'ambito del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica, intende riqualificare gli impianti a servizio delle contrade Garonzi, Cantero e Grunte, poste in prossimità del capoluogo del paese;
- le lavorazioni riguarderanno principalmente l'estensione della rete con l'esecuzione di nuovi punti luce e la sostituzione delle lampade esistenti con corpi illuminanti dotati di tecnologia a LED di ultima generazione e infine la messa a norma dei cavi e dei quadri elettrici di distribuzione;
- l'intervento sarà finalizzato al rispetto della normativa in materia di inquinamento luminoso, a contenere i costi dell'energia elettrica e del consumo di anidride carbonica;
- trattandosi di una "*spesa per lo sviluppo*" di un progetto che coinvolge il patrimonio pubblico che sarà realizzato utilizzando risorse provenienti dal bilancio di Enti, è stato acquisito tramite l'apposita piattaforma telematica, il Codice Unico di Progetto (CUP): B69J21000560005 che identifica l'investimento pubblico e rappresenta lo strumento per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 30/03/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-203 con il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, l'elenco annuale 2021 ed il programma biennale delle forniture e servizi 2021-2022;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 74 del 24/05/2021, è stato affidato all'Ing. VINCO MAURO di San Martino B.A. (VR), l'incarico tecnico per svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, contabilità, controllo e di coordinamento della sicurezza;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 29/05/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "*Estensione ed*

efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in località Garonzi, Cantero, Grunte e varie del Capoluogo, per un importo complessivo pari a € 110.000,00 di cui € 87.663,43 per lavori a base di gara, € 1.500,00 per oneri sicurezza ed € 20.836,57,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;

- lo stesso Ing. Vinco Mauro ha comunicato per le vie brevi di rinunciare all'incarico per svolgere le mansioni di Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori che costituiscono l'opera pubblica in questione;
- quindi, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 112 del 13/07/2021, è stato affidato all'Ing. MARCO PADOVANI di Verona, l'incarico per svolgere le stesse mansioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) e di Esecuzione dei lavori (C.S.E.) con redazione dei relativi piani ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 117 del 20/07/2021, è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dell'intervento di *"Estensione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in località Garonzi, Cantero, Grunte e varie del Capoluogo"*, per un importo complessivo dell'opera, pari a € 110.000,00 di cui € 87.449,26 per lavori a base di gara, € 1.650,00 per spese della sicurezza ed € 20.900,74 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 122 del 29/07/2021, è stata avviata la modalità di scelta del contraente per l'esecuzione dell'intervento di specie, applicando l'ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 c.d. *"Decreto semplificazione"* e infine dal D.L. 31/05/2021, n. 77 c.d. *"Decreto semplificazione 2"*, che consente per lavori con importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 di procedere mediante affidamento diretto nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che costituisce un micro-sistema autonomo, esaustivo ed autosufficiente che non necessita di stringenti formalità e di particolari limiti impositivi ma con l'obbligo di rispettare i principi generali di trasparenza e di correttezza dell'azione amministrativa;
- poiché le lavorazioni del computo metrico estimativo dell'opera si distinguono in due categorie principali di OPERE EDILI ed ELETTRICHE, per favorire una maggiore partecipazione a favore della concorrenza, si è ritenuto di proseguire con due distinte ed autonome procedure di affidamento, assicurando comunque e nel contempo, la funzionalità, la fruibilità e la piena fattibilità dell'intervento complessivo indipendentemente dalla realizzazione delle singole parti;
- avvalendosi della piattaforma di negoziazione delle procedure di acquisto (*e-procurement*) denominata Piattaforma Elettronica Albo Fornitori (c.d. P.E.A.F.), sono stati invitati a formulare la propria offerta di preventivo tre operatori economici per le seguenti procedure:
 - per le opere EDILI con Codice n. 19 - Prot. 5115 del 29/07/2021, nella categoria LAVORI denominata *"OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ,metropolitane etc"* con scadenza del termine per la presentazione delle offerte per le ore 12.00 del giorno 10/08/2021;
 - Per le OPERE ELETTRICHE con Codice n. 20 - Prot. 5136 del 30/07/2021, nella categoria LAVORI denominata *"OG 3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ,metropolitane etc"*, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte per le ore 12.00 del giorno 10/08/2021;
- dalla consultazione informale e in forma semplificata tramite una mera e semplice comparazione delle proposte acquisite, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 132 del 23/08/2021, sono stati affidati i seguenti incarichi:
 - per le OPERE EDILI, alla Ditta CANTERI SCAVI di Canteri Mario con sede in Roverè Veronese (VR), Contrada Cantero, 13 (C.F.:CNTMRA76H13L781G - P.IVA:03577970233), con un ribasso del 4,13%, per un importo contrattuale di € 42.560,02 di cui € 41.550,94 per lavori ed € 1.009,08 per oneri sicurezza, il tutto oltre a IVA (10%), come da preventivo caricato sulla procedura elettronica e acquisito al Prot. n. 5418 del 10/08/2021;
 - per le OPERE ELETTRICHE, alla Ditta TRE ERRE IMPIANTI S.R.L. con sede in Villafranca (VR), Viale del Lavoro, n. 22 (C.F. e P.IVA: 02931980235), con un ribasso del 22,655%, per un importo contrattuale di € 34.756,51 di cui € 34.115,59 per lavori ed € 640,92

per oneri sicurezza, il tutto oltre a IVA (10%), come da preventivo caricato sulla procedura elettronica e acquisito al Prot. n. 5420 del 10/08/2021;

- a seguito dell'applicazione dei ribassi d'asta offerti dagli operatori economici in sede di confronto, è stato rideterminato il quadro economico dell'opera e si sono rese disponibili delle economie di spesa, per un importo totale di € 12.961,00, così come di seguito riportato:

A1: OPERE EDILI	€ 41.550,94	
B1: Spese della sicurezza	€ 1.009,08	
A1: OPERE ELETTRICHE	€ 34.115,94	
B1: Spese della sicurezza	€ 640,92	
TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (A + B)	€ 77.316,53	€ 77.316,53
C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
C1: Allacciamenti elettrici (IVA di legge compresa)	€ 1.327,23	
C2: Spese per incentivo funzioni tecniche d.Lgs. n. 50/2016	€ 1.781,99	
C3: Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza	€ 7.000,00	
C4: Contributo previdenziale su C3	€ 280,00	
C4: IVA 10% su totale appalto (A + B)	€ 7.731,65	
C5: IVA (22%) su spese tecniche C3 + C4	€ 1.601,60	
C.6: Ribasso d'asta conseguito e differenza di IVA	€ 12.961,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 32.683,47	€ 32.683,47
TOTALE PROGETTO (A + B + C)		€ 110.000,00

VISTI:

- il contratto – Rep. n. 995 del 15/09/2021 per le OPERE EDILI, redatto tramite scrittura privata e sottoscritto digitalmente dalle parti;
- il contratto – Rep. n. 996 del 15/09/2021 per le OPERE ELETTRICHE, redatto tramite scrittura privata e sottoscritto digitalmente dalle parti;
- il Verbale di consegna e di inizio delle lavorazioni riguardanti sia le OPERE EDILI che quelle ELETTRICHE e sottoscritto in data 06/09/2021;
- il Verbale di sospensione delle OPERE ELETTRICHE del 19/10/2021;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 247 del 16/12/2021, venivano approvati gli atti contabili riguardanti il 1° STATO D'AVANZAMENTO delle OPERE EDILI, redatti dal Direttore dei lavori – Ing. Mauro Vinco con studio in San Martino B.A. (VR) e acquisiti in Comune al Prot. n. 8173 del 13/12/2021 e n. 8206 del 15/12/2021, per un importo dei lavori realizzati, pari a € 10.458,24 oltre a IVA (10%);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 281 del 30/12/2021, a seguito di ulteriori valutazioni tecniche effettuate dal D.L., si sono rese necessarie disporre ulteriori lavorazioni ELETTRICHE e EDILI, complementari, migliorative e funzionalmente connesse rispetto alle previsioni contenute nel progetto esecutivo dell'opera principale, per una somma totale di € 5.280,00, come di seguito evidenziato:
 - per OPERE EDILI alla Ditta CANTERI SCAVI di Canteri Mario e Alberto con sede in Roverè Veronese (VR), Contrada Cantero, n. 13 (C.F.: CNTMRA76H13L781G - P.IVA: 03577970233), un importo aggiuntivo comprensivo di spese della sicurezza, pari a € 1.500,00 oltre a IVA (10%) di cui complessivi € 1.650,00;
 - per OPERE ELETTRICHE, alla Ditta TRE ERRE IMPIANTI S.R.L. con sede in Villafranca (VR), Viale del Lavoro, n. 22 (C.F. e P.IVA: 02931980235), un importo aggiuntivo

comprensivo di spese della sicurezza, pari a € 3.300,00 oltre a IVA (10%) di cui complessivi € 3.630,00;

- in data 15 dicembre 2021, sono riprese le lavorazioni delle OPERE ELETTRICHE;
- sia le OPERE EDILI che le OPERE ELETTRICHE, come da apposite dichiarazioni, si sono concluse in data 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che il Direttore Lavori – Ing. Mauro Vinco con studio in San Martino B.A. (VR) ha trasmesso in Comune tramite PEC i seguenti documenti:

- OPERE ELETTRICHE:
 - STATO D'AVANZAMENTO FINALE per una somma finale netta contabilizzata pari a € 34.756,40 oltre a IVA (10%);
 - REGISTRO DI CONTABILITA' FINALE;
 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' FINALE;
 - LIBRETTO DELLE MISURE FINALE;
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per un importo di € 34.852,00 oltre a IVA (10%), di cui complessivi € 38.040,20;
- OPERE EDILI:
 - STATO D'AVANZAMENTO FINALE per una somma finale netta contabilizzata pari a € 42.559,78 oltre a IVA (10%);
 - REGISTRO DI CONTABILITA' FINALE;
 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' FINALE;
 - LIBRETTO DELLE MISURE FINALE;
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per un importo di € 31.941,00 oltre a IVA (10%), di cui complessivi € 35.135,10;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEL DIRETTORE LAVORI;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del 30 marzo 2022, per un importo finale rendicontato e contabilizzato dell'opera, pari a € 82.116,71 oltre a IVA (10%) di cui complessivi € 90.328,38;

CONVENUTO CHE:

- per le OPERE EDILI a favore della Ditta CANTERI SCAVI di Canteri Mario, risulta un credito netto spettante all'Impresa affidataria dei lavori, a saldo di ogni tacitazione e di ogni diritto ad avere, pari a € 33.655,02 oltre a IVA (10%) per complessivi € 37.020,52;
- per le OPERE ELETTRICHE a favore della Ditta TREERRE IMPIANTI S.R.L., risulta un credito netto spettante all'Impresa affidataria dei lavori, a saldo di ogni tacitazione e di ogni diritto ad avere, pari a € 38.056,51 oltre a IVA (10%) per complessivi € 41.862,16;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo le indicazioni delle determinazioni EX AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011 (ora ANAC), relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, tramite l'applicativo SIMOG dell'apposita piattaforma elettronica, sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - CIG GARA LOTTO OPERE EDILI: [88550835A8];
 - CIG GARA LOTTO OPERE ELETTRICHE: [8855161606];
- i contraenti dovranno assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge 136/2010, impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Verona in caso di accertati inadempimenti;
- sono stati acquisiti tramite l'apposita procedura telematica, i seguenti Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC):
 - Ditta CANTERI SCAVI di Canteri Mario - Prot. INPS_31083176 del 29/04/2022 e valido fino al 27/08/2022, il quale attesta la regolarità con il versamento dei contributi previdenziali nei confronti dell'INPS ed assistenziali nei confronti dell'INAIL;
 - Ditta TRE ERRE IMPIANTI S.R.L. - Prot. INPS_30161332 del 03/03/2022 e valido fino al 01/07/2022, il quale attesta la regolarità con il versamento dei contributi previdenziali nei confronti dell'INPS e assistenziali nei confronti dell'INAIL;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, i pagamenti da effettuarsi in esecuzione al presente atto dovranno essere compatibili con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,

precisando che la liquidazione della spesa sarà effettuata previa verifica del corretto svolgimento della prestazione svolta e sulla base di apposita fattura emessa in modalità elettronica, tramite il sistema telematico di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI) con l'applicazione del meccanismo dello "*Split payment*" per l'assolvimento dell'IVA, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha inserito l'art. 17-ter al Decreto n. 633/72;

RITENUTO di approvare i sopra citati atti e documenti di contabilità finale dell'opera in questione;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile, sulla base delle indicazioni del punto 8) – All. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024 e approvato con successivo provvedimento di Consiglio n. 44 del 14/12/2021, immediatamente eseguibile;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile, secondo i principi generali del d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e delle vigenti norme in materia di finanza pubblica, è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione per gli anni 2022/2024 e successivamente lo stesso Bilancio pluriennale, veniva approvato con provvedimento consigliere n. 45 del 14/12/2021, immediatamente eseguibile;
- con provvedimento di Giunta comunale n. 3 del 27/01/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in termini di competenza per il triennio 2022-2024 e annuale 2022 in termini di cassa, assegnando ai Responsabili di Area, le risorse finanziarie e necessarie per la gestione della spesa con le procedure di acquisizione delle entrate, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente "Regolamento di contabilità" dell'Ente e dalle disposizioni di legge in materia;
- il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area Tecnica;
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), vengono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, nella persona del sottoscritto Ing. Nicola Repele, essendo ciò ammesso per "*particolari necessita*" dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 7 del 15/12/2021, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stata confermata al sottoscritto Ing. Nicola Repele, la responsabilità dell'Area Tecnica, Polizia Locale e Sociale con attribuzione della posizione organizzativa fino al 31/12/2022, il quale legittimato ad emanare il presente atto, in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge ed in particolare non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento al Codice di comportamento e alle disposizioni sulla prevenzione della corruzione;
- si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenuto;

VISTI:

- il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.lgs. n. 81 /2008 e ss.mm.ii. "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e la determinazione A.N.A.C. n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24 /UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.: “Regolamento di Attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163”, per le parti ancora in vigore durante il periodo transitorio in attesa dei decreti di attuazione al predetto d.Lgs. n. 50/2016;
- il d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, in materia di Amministrazione trasparente;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare gli atti e i documenti di contabilità finale dell’intervento di *"Estensione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica in località Garonzi, Cantero, Grunte e varie del Capoluogo"*, trasmessi in Comune tramite PEC dal Direttore Lavori – Ing. Mauro Vinco con studio in San Martino B.A. (VR), come di seguito riportato:
 - OPERE ELETTRICHE:
 - STATO D’AVANZAMENTO FINALE per una somma finale netta contabilizzata pari a € 34.756,40 oltre a IVA (10%);
 - REGISTRO DI CONTABILITA’ FINALE;
 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’ FINALE;
 - LIBRETTO DELLE MISURE FINALE;
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per un importo di € 34.852,00 oltre a IVA (10%), di cui complessivi € 38.040,20;
 - OPERE EDILI:
 - STATO D’AVANZAMENTO FINALE per una somma finale netta contabilizzata pari a € 42.559,78 oltre a IVA (10%);
 - REGISTRO DI CONTABILITA’ FINALE;
 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’ FINALE;
 - LIBRETTO DELLE MISURE FINALE;
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per un importo di € 31.941,00 oltre a IVA (10%), di cui complessivi € 35.135,10;
 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEL DIRETTORE LAVORI;
 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del 30/03/2022, per un importo finale rendicontato e contabilizzato dell’opera, pari a € 82.116,71 oltre a IVA (10%) di cui complessivi € 90.328,38;
- 3) Di stabilire che:
 - per le OPERE EDILI a favore della Ditta CANTERI SCAVI di Canteri Mario, risulta un credito netto spettante all’Impresa affidataria dei lavori, a saldo di ogni tacitazione e di ogni diritto ad avere, pari a € 33.655,02 oltre a IVA (10%) per complessivi € 37.020,52;
 - per le OPERE ELETTRICHE a favore della Ditta TREERRE IMPIANTI S.R.L., risulta un credito netto spettante all’Impresa affidataria dei lavori, a saldo di ogni tacitazione e di ogni diritto ad avere, pari a € 38.056,51 oltre a IVA (10%) per complessivi € 41.862,16;
 - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della Legge n. 217/2010, nonché secondo le indicazioni delle determinazioni EX AVPC n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011 (ora ANAC), relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, tramite l’applicativo SIMOG dell’apposita piattaforma elettronica, sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - CIG GARA LOTTO OPERE EDILI: [88550835A8];
 - CIG GARA LOTTO OPERE ELETTRICHE: [8855161606];

- i contraenti dovranno assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge 136/2010, impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Verona in caso di accertati inadempimenti;
 - ai sensi dell'art. 183, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nonché compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2021-2023 e con i vincoli di finanza pubblica, a seguito del ricevimento della fatturazione emessa in modalità elettronica utilizzando l'apposito sistema telematico di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI) applicando il meccanismo dello "Split payment" per l'assolvimento dell'IVA in materia di scissione dei pagamenti, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha inserito l'art. 17-ter al Decreto n. 633/72 e ss.mm.ii., la sopra citata spesa:
 - di € 33.655,02 oltre a IVA (10%) per complessivi € 37.020,52, sarà liquidata a favore della Ditta CANTERI SCAVI di Canteri Mario, con imputazione al Cap. 3498 "Illuminazione pubblica contributo ministero" - E.F. 2021 - Impegni 208 e 439;
 - di € 38.056,51 oltre a IVA (10%) per complessivi € 41.862,16, sarà liquidata a favore della Ditta TREERRE IMPIANTI S.R.L. con imputazione al Cap. 3498 "Illuminazione pubblica contributo ministero" - E.F. 2021 - Impegni 209 e 440;
- 4) Di dare atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) vengono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, nella persona del sottoscritto Ing. Nicola Repele, essendo ciò ammesso per "*particolari necessita*" dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale e in quanto i lavori da realizzare risultano nel contempo di importo inferiore a € 500.000,00;
- 5) Di disporre che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Area Contabile e Risorse Umane per la verifica della copertura finanziaria e la liquidazione delle fatturazioni elettroniche;
- 6) Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché agli obblighi di pubblicazione e trasparenza nel rispetto dell'art. 37 del d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.