



COMUNE DI MASI TORELLO

(Provincia di Ferrara)

Piazza C. Toschi, 3
44020 Masi Torello (FE)
www.comune.vmasitorello.fe.it

Area Tecnico Progettuale e Manutentiva – Servizio LLPP

Tel. 0532 819113

Fax 0532 816677

PEC: protocollo@cert.comune.masitorello.fe.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 116 comma 7 D.Lgs 36/2023)

OGGETTO: PNRR – M2C4 – 2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO *DEGLI IMPIANTI VETUSTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP: J24H23000440006)* – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CIG A009668F50

DITTA: BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Via dell'Industria, 2 – 44020 Masi Torello (FE) - C.F./P.IVA 01659030389

AFFIDAMENTO: Determina del Responsabile n. 197 del 07-09-2023

Regione:	EMILIA ROMAGNA
Provincia:	FERRARA
Comune:	MASI TORELLO
Stazione appaltante:	COMUNE DI MASI TORELLO
Lavori di:	PNRR – M2C4 – 2.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DEGLI IMPIANTI VETUSTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP: J24H23000440006)</i> – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
Impresa:	BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI
Contratto:	PROT. n. 4692 del 05/10/2023
Importo contrattuale:	39.265,37 (oltre IVA 22%)
Codice Unico Progetto:	J24H23000440006
Codice identificativo di gara:	A009668F50

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni della DL in cantiere;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei maestri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere
- e) che non è stata applicata penale poiché lavori completati in anticipo rispetto al termine contrattuale;
- f) che nulla si ha da osservare in merito a danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori nel conto finale ammontano ad € 39.265,37 comprensivi di €. 1.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (oltre IVA 22%), pari alle somme autorizzate;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e con largo anticipo;
- j) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- k) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'Impresa non ha apposto riserve;
- n) l'impresa esecutrice, con nota Prot. 6159 e Prot. 6177 del 21/12/2023, ha provveduto al deposito dei seguenti documenti:
 - a. Dichiarazione di Conformità dell'Impianto a regola d'arte e relativi allegati;
 - b. Dichiarazione di conformità di installazione alla L.R. n.19/2003 (riduzione dell'inquinamento luminoso) e relativi allegati;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI VETUSTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP: J24H23000440006) – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- PNRR – M2C4 – 2.2 -- NEXT GENERATION EU - CIG A009668F50**, eseguiti dall'Impresa Benfenati Marco Impianti elettrici, con sede a Masi Torello (FE) - CAP 44020 – Via dell'Industria N. 2/4 - C.F BNFMR80L20G916N, P.I. 01659030389, in base al contratto in data 05/10/2023 prot. 4692 in esito alla Trattativa Diretta n. **3715117** attraverso il portale del MEPA, sono stati regolarmente eseguiti e conclusi in data 21/12/2023 come si evince da Certificato di ultimazione dei lavori del 21/12/2023.

Per quanto sopra, il sottonotato RUP **certifica** il credito dell'Impresa come segue:

Importo dei lavori eseguiti	€ 39.265,37 (oltre IVA 22%)
Importi pagamenti in acconto	€ 0,00
Ritenute:	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 39.265,37 (oltre IVA 22%)

Pertanto il credito residuo dell'Impresa ascende in nette € 39.265,37 (oltre IVA 22%) per complessivi € 47.903,75 onnicomprensivo.

Masi Torello li 11/01/2024

Il RUP e DL Arch. Marco Zanoni



M Zanoni