



COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di **TREVISO**

DETERMINAZIONE N. 6 Del **09-01-2019**

Lavori di "Sistemazione ambito di pertinenza dell'area sportiva di via Roma". CUP: B13G13000680002 CIG: 73069795D2 Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DELLA 2^A AREA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 08.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Sistemazione ambito di pertinenza dell'area sportiva di via Roma" redatto dall'ing. Stefano Luchetta di Miane (TV), agli atti a far data dal 08.11.2017 con prot. n. 10808, il quale prevede una spesa complessiva di € 111.000,00 di cui € 81.484,71 per lavori a base d'asta, € 3.040,64 per oneri della sicurezza, ed € 29.515,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come specificato nel quadro economico;
- con determinazione del Responsabile della 2° Area n. 367 del 06.12.2017, di autorizzazione a contrarre, veniva approvata la lettera d'invito e i suoi allegati contenente le condizioni di partecipazione e di svolgimento della gara ufficiosa, nonché avviato il procedimento per all'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari (trattandosi di appalto a corpo e a misura), ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a seguito dello svolgimento delle procedura negoziata, e previo gara informale, con determinazione del Responsabile della 2° Area n. 79 del 16.02.2018 si confermavano le risultanze di gara dei verbali redatti in data 10.01.2018 e 15.02.2018, relativamente all'aggiudicazione dei lavori di "Sistemazione ambito di pertinenza dell'area sportiva di via Roma", aggiudicando gli stessi all'impresa **CO.I.PAS. S.r.l.** con sede in Via Cervano n. 77/B - 31020 San Pietro di Feletto (TV) – codice fiscale e Partita IVA 01713180261, verso corrispettivo di €. 63.283,83, al netto del ribasso offerto posto a base di gara, pari al 23,202%, oltre all'IVA 10% per € 6.328,38 e quindi per complessivi €. 69.612,21;

Preso atto che in data 19.04.2018 è stato stipulato con la summenzionata impresa CO.I.PAS. S.r.l. il contratto d'appalto rep. n. 1518, registrato a Conegliano in data 19.04.2018 al n. 2272 1T;

Vista la determinazione del Responsabile della 2^a Area n. 182 del 12.07.2018 con la quale è stato affidato all'ing. Stefano Lucchetta - P.IVA 03168400269 – Piazza Risorgimento n. 9, 31050 Miane (TV) - l'incarico professionale di provvedere alla direzione, contabilità e redazione certificato di regolare

esecuzione dei lavori in argomento;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 21.05.2018 e che nel rispetto dello stesso, il tempo utile per dare compiuti i lavori era stato fissato in giorni 60 (sessanta), con scadenza pertanto al 19.07.2018;

Visto che l'impresa appaltatrice, con nota pervenuta al prot. n. 7196 del 20.07.2018, ha richiesto una proroga del termine contrattuale considerato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi di maltempo, necessità di definizione delle soluzioni per interferenze con i sottoservizi e ritardo nello spostamento da parte di Telecom dei pali relativi alle proprie utenze;

Atteso che con nota del Responsabile unico del procedimento in data 13.08.2018 prot. n. 7856 è stato concessa all'impresa appaltatrice una proroga di 58 giorni sull'ultimazione dei lavori, portando il nuovo termine al 15.09.2018;

Visto che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 15.09.2018, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, quindi in tempo utile;

Preso atto che la "Sistemazione ambito di pertinenza dell'area sportiva di via Roma", per complessivi € 111.000,00, è stata finanziata per € 90.337,50 con contributo regionale, ai sensi della L.R. n. 27 del 07.11.2003, e per la rimanente somma di € 20.662,50 con avanzo di amministrazione;

Visto che nel corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di procedere all'esecuzione di alcuni lavori complementari, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, mediante utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto;

Vista la nota prot. n. 376741 del 17.09.2018 emessa dalla Regione Veneto U.O. Lavori Pubblici con la quale si autorizza l'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto al fine di eseguire i lavori complementari richiesti;

Visto il progetto esecutivo delle opere complementari approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19.09.2018, per un importo complessivo di € 24.489,91, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI COMPLEMENTARI			
A	LAVORI		
A1)	LAVORI a base d'asta	€ 16.890,26	
A2)	Oneri per la sicurezza (<i>Non soggetti a ribasso</i>)	€ 350,00	
	SOMMANO per LAVORI A)		€17.240,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% per lavori	€ 1.724,03	
B2	Spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza prog. ed eseg.	€ 4.355,00	
B3	Contributo 4% e I.V.A. spese tecniche	€ 1.170,62	
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)		€ 7.249,65
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B)		€ 24.489,91

Preso atto che, a seguito dell'approvazione dei lavori complementari, il quadro economico generale dell'opera risulta essere così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'OPERA			
A	LAVORI		
A1)	LAVORI aggiudicati	€ 60.243,19	
A2)	Oneri per la sicurezza (<i>Non soggetti a ribasso</i>)	€ 3.040,64	
	SOMMANO per LAVORI A)		€

			63.283,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 10% per lavori	€ 6.328,38	
B2	Spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza prog. ed esec.	€ 8.850,00	
B3	Contributo 4% e I.V.A. spese tecniche	€ 2.378,88	
B4	Spese tecniche amministrative (1,00%)	€ 814,85	
B5	Lavori complementari	€ 24.489,91	
B6	Contributo ANAC	€ 30,00	
B7	Spostamento linea Tim (IVA 22%)	€ 4.691,40	
B8	Imprevisti e arrotondamento	€ 132,75	
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)		€ 47.716,17
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B)		€ 111.000,00

Visto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 14.12.2018 e ammonta complessivamente ad € 63.252,22 ed è quindi inferiore di € 31,61 rispetto alla somma autorizzata di € 63.283,83;

Preso atto che con determinazione del Responsabile della 2^a Area n. 202 del 12.06.2018 è stato liquidato all'Impresa CO.I.PAS. S.r.l. l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 12.656,77 oltre IVA al 10% per € 1.265,68 e così per complessivi € 13.922,45;

Preso atto, altresì, che all'appaltatore è già stato liquidato n. 1 Certificato di Pagamento per l'importo complessivo di netti € 50.285,52, per cui rimane ancora da liquidare alla medesima impresa il credito residuo pari ad € 309,93 + IVA al 10%, quindi, per totali € 340,92 (IVA 10% inclusa);

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.12.2018 dal Direttore dei lavori, pervenuto agli atti del Comune al prot. n. 12403 del 17.12.2018;

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati, come risulta dal summenzionato certificato di regolare esecuzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato;

Ritenuto di prendere atto delle risultanze della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza tramite la procedura *Durc On Line*, come da certificato emesso con numero protocollo INPS_12574939, con scadenza validità alla data del 21.02.2019;

Visto il decreto sindacale n. 1 in data 07.01.2019 di nomina dei responsabili di Area titolari delle Posizioni Organizzative per l'anno 2019 e fino a nuova determinazione;

Visto l'art. 184, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

DETERMINA

La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata a motivazione di quanto segue:

1. di approvare gli atti relativi allo stato finale dei lavori di Lavori di Lavori di “Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma”, CUP: B13G13000680002 – CIG: 73069795D2, eseguiti dall’impresa **CO.I.PAS. S.r.l.** con sede in Via Cervano n. 77/B - 31020 San Pietro di Feletto (TV) – codice fiscale e Partita IVA 01713180261, **per l’importo complessivo di € 63.252,22, inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge al 10%**, così come redatti in data 14.12.2018 dal Direttore dei lavori, ing. Stefano Lucchetta con studio in Miane (TV);
2. di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.12.2018 dal citato Direttore dei lavori, pervenuto al prot. n. 12403 del 17.12.2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato;
3. di provvedere, pertanto, alla liquidazione e pagamento del credito residuo, come attestato nel citato certificato di regolare esecuzione, dell’importo di € 309,93 + Iva 10%, quindi di totali € 340,92 (IVA 10% inclusa), a favore dell’impresa CO.I.PAS. S.r.l.;
4. di dare atto che la suddetta spesa di **€ 340,92 (IVA 10% inclusa)**, trova imputazione nel Cap. 9691/1 ad oggetto “Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma”, a valere su impegno di spesa precedentemente assunto imp. n. 288 sub 1;
5. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere, come disposto ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari”, al pagamento delle somme suddette, su presentazione di fattura elettronica, sul conto corrente dedicato, comunicato dall’Appaltatore;
6. di dare atto che l’impresa CO.I.PAS. S.r.l., è in regola con le assicurazioni sociali come risulta dal D.U.R.C. On Line numero protocollo INPS_ 12574939, con scadenza validità alla data del 21.02.2019, agli atti del presente documento;
7. di dare atto che gli avvisi ai creditori (art. 218 del DPR 05.10.2010, n. 207, sui lavori pubblici) sono stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio del Comune (avviso prot. n. 10521 del 26.10.2018), senza che nel termine prefisso fossero presentati reclami pertinenti;
8. di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata per il corretto adempimento del contratto;
9. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Colle Umberto, <http://www.comune.colle-umberto.tv.it/> secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità;

Il Responsabile del servizio
Romitelli Annalisa

CONTROLLO PREVENTIVO

(art.147bis, comma 1, D.lgs.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni)

VISTO: Si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile

li 09-01-2019

Il Responsabile del servizio
Pastre Maria Grazia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa assunta con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del servizio finanziario
Pastre Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

29 Reg. di Pubblicazione n.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li 15-01-2019

Il Funzionario Incaricato
Rag. Maria Grazia Pastre