

N.	OPERA	PROGETTISTA	D.C.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
scheda lista n.	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO					IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
			D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO					DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE SOTTO I 100.000 EURO												
		arch. Martina Ceschi				Geom. Simone Zampini		arch. Veronica Caprini				
E94E21001010001	ADEGUAMENTO ALLE NORME VVF PER LA PALAZZINA SERVIZI	Ing. De Marco	DGC n. 91 del 06-09-2022	Rg 436 del 09-09-2021	€ 62.288,12	€ 80.000,00	affidamento diretto	TrattativaDirettan.1822 41	15/09/2021	SAL 1 € 63.225,83	0	SAL finale € 385,8 + € 1.799,90 di sal straordinario oltre Iva
		Ing. De Marco			€ 63.283,15	03/11/202						
		Rg.344 del 07/07/202			€ 1.057,32	CAP 5257	R.G.442 del 14/09/2022	prot.24828 del 29-08-2022				
	BILANCIO 2021	Geom. Simone Zampini						TIENI COSTRUZIONI 1836 srl				
CUPE94J22000370006	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA RELAMPING	Geom. Simone Zampini	Rg 443 del 14-09-2022	Rg 443 del 14-09-2022	€ 70.747,60	€ 86.519,60	affidamento diretto		15/09/2022			
		Geom. Simone Zampini										
		Rg 443 del 14-09-2022			€ 3.000,00	CAP 5504/1-PNRR	Rg 443 del 14-09-2022					
	BILANCIO 2022	Geom. Simone Zampini						GM 3				
E97H2200131000	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE	Geom. Simone Zampini	non prevista in quanto rappezzi	Rg 224 del 16-05-2022	€ 37.986,00	€ 50.000,00	affidamento diretto	scrittura privata				
		Geom. Simone Zampini			€ 39.986,00	30/11/2022						
		interno			€ 48.782,90							
	BILANCIO 2022	Geom. Simone Zampini				€ 2.000,00	CAP 5565/2	Rg 224 del 16-05-2022	C.G.D.SRL			
E92F2200020001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	Arch. Giorgia Turri	non prevista in quanto sistemazione arredi ammalorati	Rg 238 del 24-05-2022	€ 8.036,00	€ 10.000,00	affidamento diretto	scrittura privata Rep. Int. 27 del 31-05-2022	08/06/2022	0	0	€ 8.196,72
		Arch. Giorgia Turri			€ 8.196,72	29/06/2022						
		interna			€ 10.000,00							
	BILANCIO 2022	Arch. Martina Ceschi				€ 160,72	CAP 5565/3	Det rg. n. 238 del 24-05-2022	Azzolini&OlivettiSRL			
	CONSOLIDAMENTO MURO PIAZZA DI ARBIZZANO	ATI capogruppo Arch. Furia Cristina	fase unica DGC n.197 del 28-11-2019	Rg 751 del 12-12-2019 e Rg 561 del 22-10-2020	€ 11.500,00	€ 20.000,00	RDO e ODA mepa					
		ATI capogruppo Arch. Furia Cristina										
	BILANCIO 2022	Arch. Martina Ceschi						€ 300,00	5561 e 5561/1 + somma da destinare di € 16.950,00			
	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E TUFI CASERMA DEI CARABINIERI	Ing. Luca Cordioli	DGC n. 21 del 17-03-2022			€ 128.800,00						
		interno										
	BILANCIO 2023	Arch. Caprini Veronica					5103/1 (OU)					
	MANUTENZIONE PARCHI GIOCO	AARH studio associato	fase unica DGC 157 del 16-02-2021	Rg 777 del 28-12-202	€ 52.691,30	€ 77.000,00	affidamento diretto	rep. 6389 del 15-04-2022	29/08/2022	SAL 1 € 51.064,97	0	5.046,67
		AARH studio associato			€ 56.110,87	30/11/2022						
		RG 740 del 14-12-2020			€ 68.455,26							
	BILANCIO 2022	Arch. martina Ceschi				€ 4.025,43	5943-5100-5943 (FPV)	Det Rg 22 del 08-02-2022	Cobit srl			
06		MTE ingegneria srl	DGC 35 del 19/03/2020		€ 57.329,70	€ 95.000,00	affidamento diretto		12/04/2023			

N.	OPERA	PROGETTISTA	D.C.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
scheda lista n.	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO					IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
			D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO					DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE SOTTO I 100.000 EURO												
		arch. Martina Ceschi						Geom. Simone Zampini				
ES3D210078600C	RIQUALIFICAZIONE VIA STELLA	MTE ingegneria srl	DGC nr.88 del 08-09-2022	Rg n.493 del 10/10/2022	€ 2.670,24	5752/1 (contributo regionale) + fondi propri (oneri)	Rg. n.582 del 21-11-2022	€ 56.756,40				
		Det Rg 253 del 24-05-2022						€ 72.500,57				
	BILANCIO 2022	Arch. Caprini Veronica	DGC 69 del 29/07/2022					Mainente Costruzioni srl				
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA LOC. CAMPI DI SOPRA	Ing. Mignolli Claudio	DGC nr.88 del 08-09-2022	Rg n.452 del 20-09-2022	€ 29.161,12	€ 47.581,20	affidamento diretto			0		
		Ing. Mignolli Claudio				€ 28.577,90	chiusi					
	DET 410 del 22/08/2022				€ 1.710,48	CAP 5565/1 (oneri)	Rg n.452 del 20-09-2022	€ 34.865,04				
BILANCIO 2022	Geom. Simone Zampini						Rg n.452 del 20-09-2022	Kilometro 01				
	INSTALLAZIONE DI N.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CON SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PRESSO UFFICI TRIBUTI E POLIZIA LOCALE	Bertani srl	manutenzioni	Rg n.709 del 16-12-2022	€ 62.836,10	€ 72.454,31	affidamento diretto		dic.2022			
		Bertani srl				€ 62.836,10	apr-23					
	DET 375 del 17/08/2022				€ -	CAP 5592/4	Rg n.709 del 16-12-2022	€ 72.454,31				
BILANCIO 2022	Arch. Caprini Veronica											
	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTICOVID	Dal Corso e Scapin Architetti	n.137del24/11/202	Rg n.18 del 30-01-2023	€ 53.304,90	€ 72.454,31	affidamento diretto		mag-23			
		Dal Corso e Scapin Architetti				€ 55.201,67						
	DET 428del 08/09/2022				€ 2.525,77	CAP 5592/4	Det.r.gen.105 del 27/02/2023		MADE srl			
BILANCIO 2022	Arch. Martina Ceschi											

N.	OPERA	PROGETTISTA	D.C.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
scheda lista n.	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO			IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
								DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE SOTTO I 100.000 EURO				arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini	arch. Veronica Caprini					

N.	OPERA	PROGETTISTA	D.C.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
scheda lista n.	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO			IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
								DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE SOTTO I 100.000 EURO				arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini	arch. Veronica Caprini					

N.	OPERA	PROGETTISTA	D.C.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
scheda lista n.	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO			IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
								DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE SOTTO I 100.000 EURO				arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini	arch. Veronica Caprini					

N.	OPERA	PROGETTISTA	D.C.C APPR. PROG. FATTIBILITA'	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO QE COMPLESSIVO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CONTRATTO	INIZIO LAVORI	STATO D'AVANZAMENTO Iva esclusa	IMPORT PERIZIE SUPPLETIVE Iva esclusa	IMPORTO STATO FINALE Iva esclusa
		DIRETTORE LAVORI	D.G.C APPR. PROG. PRELIMINARE		ONERI PER LA SICUREZZA	FINANZIAMENTO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO NETTO	FINE LAVORI			
scheda lista n.	PIANO TRIENNALE E ANNUALE	DETERMINA INCARICO	D.G.C APPR. PROG. DEFINITIVO	R.U.P.	D.G.C APPR. PROG. ESECUTIVO			IMPORTO Iva inclusa	SOSPENSIONI			
								DITTA	CERT. REG. ESECUZIONE			
OPERE SOTTO I 100.000 EURO				arch. Martina Ceschi		Geom. Simone Zampini	arch. Veronica Caprini					