

Bettinardi Architettura

+39 049 595 73 63 info@studiobettinardi.it p. iva: 03976190284

IT - 35010 Carmignano di Brenta Padova via del Popolo, 6

studiobettinardi.it

committente



progetto

RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANFFAS DI VIA NODARI 36055 - Nove (VI) - via Luigi Nodari n. 33

sezione A

PROGETTO ESECUTIVO

denominazione

CRONOPROGRAMMA

allegato



Arch. Leonardo Bettinardi n°2202 Ordine degli Architetti P. P. e C. di Padova



novembre 2023

Intervento di ristrutturazione del Centro ANFFAS di Via Nodari

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORAZIONI	SETTIMANE																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21
ACCANTIERAMENTO E TRACCIAMENTI																						
PONTEGGI E SEGNALETICA DI CANTIERE													æ									
DEMOLIZIONI VARIE E LIEVO INTONACI													fornitura trice									
NUOVI INTONACI													ri per forni elevatrice									
OPERE IN C.A.													ori per neleva									
OPERE MURARIE E PAVIMENTAZIONI													interruzione lavori piattaforma el									
INSTALLAZIONE SERRAMENTO INGRESSO													zion									
INTONACHINO DI FINITURA													iterru pi									
MONTAGIGO PIATTAFORMA ELEVATRICE													.⊑									
FINITURE E SMOBILIZZO																						

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 150

Il presente cronoprogramma delle fasi realizzative evidenzia per sommi capi, le principali opere, non è esaustivo di tutte le lavorazioni da effettuare, pertanto comprende anche tutte quelle opere non menzionate, ma complementari e propedeutiche previste dal contratto.

I giorni stimati sono naturali e consecutivi e comprendono i giorni feriali ed i periodi di ferie contrattuali.

VIENE PREVISTA GIA' IN FASE DI PROGETTO L'INTERRUZIONE DEL CANTIERE TRA LA FASE DELLE OPERE EDILI E LA FASE DI MONTAGGIO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE, INTERRUZIONE DOVUTA AI LUNGHI TEMPI DI APPROVVIGIONAMENTO RISCONTRATI DA UN'INDAGINE SVOLTA TRA I PRINCIPALI PRODUTTORI