



Comune di Casale di Scodosia Provincia di Padova

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/01/2025

OGGETTO: Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 "DEMOLIZIONE EDIFICIO EX BIBLIOTECA E NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA" CUP J35E22000370005

COMMITTENTE: Comune di Casale di Scodosia

IMPRESA: L'OPEROSA S.p.a.

Contratto in data 08/02/2024 rep. n. 573 di euro 1'274'499,70

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 650 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	40 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	254 899.94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
1 001.001.001	EDIFICIO - OS 1: LAVORI IN TERRA - Scavi (OS 1) SOMMANO %	100,00	4'024,47	4'024,47
2 001.001.003	EDIFICIO - OS 1: LAVORI IN TERRA - Reinterri (OS 1) SOMMANO %	100,00	1'259,19	1'259,19
3 001.001.004	EDIFICIO - OS 1: LAVORI IN TERRA - Protezioni drenanti (OS 1) SOMMANO %	100,00	1'259,19	1'259,19
4 001.002.005	EDIFICIO - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Strutture in cemento (OG 1) SOMMANO %	90,00	52'379,82	47'141,84
5 001.002.006	EDIFICIO - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Vespai e massetti (OG 1) SOMMANO %	39,60	42'096,44	16'670,19
6 001.003.022	EDIFICIO - OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - Manti di copertura (OS 6) SOMMANO %	60,00	83'143,55	49'886,13
7 001.010.060	EDIFICIO - OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI - Impianto di terra (OS30) SOMMANO %	100,00	1'246,84	1'246,84
8 001.012.011	EDIFICIO - OS 32: STRUTTURE IN LEGNO - Strutture in legno (OS 32) SOMMANO %	95,00	223'395,07	212'225,32
9 003.002.002	SISTEMAZIONI ESTERNE - OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Demolizioni e rimozioni (OG 1) SOMMANO %	100,00	3'654,12	3'654,12
	Parziale LAVORI A CORPO euro			337'367,29
	A R I P O R T A R E			337'367,29

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			337'367,29
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
10 004.SIC	COSTI DELLA SICUREZZA			
	SOMMANO a corpo	0,30	40'000,00	12'000,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			12'000,00
	TOTALE euro			349'367,29
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>			
	LAVORI A CORPO euro			337'367,29
	PER LAVORI A CORPO euro			337'367,29
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			12'000,00
	TOTALE euro			349'367,29
	Data, 31/01/2025			
	L'Impresa con riserva			
	Il Direttore dei Lavori			
	<p>La Scrivente Impresa Operosa S.p.A. Società Benefit firma il presente atto con riserva a fronte di quanto esposto al Soggetto Attuatore nel corso degli incontri nel corso degli incontri e delle comunicazioni intercorse tra le parti dal mese di giugno 2024 al mese di febbraio 2025. Ciò, in relazione agli ordini di servizio ricevuti ed a tutte le lavorazioni aggiuntive effettuate dalla Scrivente Impresa a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili che si sono manifestati in tale periodo temporale e che hanno comportato un maggiore onere, non quantificato e non inserito all'interno degli elaborati progettuali consegnati, per la Scrivente Impresa al fine di realizzare quanto richiesto. In tale ottica, si ribadisce quanto già espresso in precedenza e, in ultimo, anche negli atti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori predisposto dalla Direzione dei Lavori, inviato con apposita riserva dalla Scrivente Impresa.</p>			
	A RIPORTARE			