

(Provincia di Rovigo) SETTORE III TECNICO

Prot. nr. 782 ...

Melara, lì 2 Febbraio 2021

Al signor Segretario comunale Presso Sede Municipale

E, p.c. al signor Sindaco ed alla spett. Giunta Comunale presso Sede Municipale

Oggetto: Relazione obiettivi della Performance, anno 2020, di cui alla D.G.C. n. 41 del 26/03/2020, così come modificata dalla D.G.C. nr. 127 del 23/11/2020.

^

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto geom. Amedeo Fortuna in qualità di responsabile della P.O. Settore III tecnico, richiamati i sotto elencati atti deliberativi programmatori:

- la Deliberazione del C.C. n.8 del 18.02.2019, con la quale veniva approvato il documento unico di programmazione 2019 2021 ed i relativi stanziamenti per i capitoli di specifica gestione;
- la Deliberazione del C.C. n.41 del 23.12.2019, con la quale veniva approvato la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2020-2022;
- la Delibera del C.C. n.42 del 23.12.2019, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione dell'anno 2020 2021 2022 ed i relativi stanziamenti per i capitoli di specifica gestione;
- i programmi e gli obiettivi di cui al piano della perfomance in oggetto evidenziato,

visto l'incarico di responsabilità della posizione organizzativa Settore III tecnico, conferito al sottoscritto in esecuzione del Decreto Sindacale, nr. 125 in data 09/01/2020;

relaziona, così come di seguito riportato, in merito all'attività svolta durante l'anno 2020.

1. Funzionamento e mantenimento dei servizi e delle attività relative alle Opere Pubbliche.

Elenco degli interventi, riferiti all'anno 2020, perfezionati, realizzati e/o per i quali sono stati elaborati proposte progettuali finalizzate al conseguimento di finanziamenti regionali e nazionali: vedasi allegato A) alla presente.

2. Programmazione – Progettazione – Realizzazione Opere pubbliche e piano biennale delle forniture

- A. Si è proceduto all' attuazione del piano delle OOPP e del piano biennale forniture e servizi, comprese le procedure di incarichi a tecnici esterni e le procedure d'appalto per i lavori fino a 150.000,00 euro e per le forniture e servizi fino ad euro 40.000,00.
- B. Inserimento e controllo periodico dei dati riferiti alla BDAP, ANAC.
- C. Entro la data del 31/01/2021 è stata eseguita la rendicontazione dei C.I.G. 2020 richiesti dal settore III tecnico.
- D. Inserimento e controllo periodico dei dati da inserire nei portali ministeriali.

3. Miglioramento della qualità delle manutenzioni e del patrimonio e delle urbanizzazioni primarie

(Provincia di Rovigo)

SETTORE III TECNICO

- A. Programmazione degli interventi di manutenzione su edifici pubblici, coordinando l'azione attraverso il personale interno e le ditte esterne, ponendo particolare attenzione alle richieste e segnalazioni che pervengono da altri Settori e dai cittadini.
- B. Attivazione di iniziative ed interventi di natura tecnica, mirate a migliorare l'efficienza e la qualità del sistema energetico, mediante un'ottimizzazione tecnologica e funzionale.
- C. Ottimizzazione della gestione della rete stradale tenendo conto del deterioramento delle sedi stradali soggette a maggiori flussi di traffico.
- D. Rete stradale e aree pubbliche: rilascio dei pareri tecnici inerenti il procedimento di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico.
- E. Collaborazione tecnica per ciò che riguarda la rete di strade ad uso pubblico.
- F. Controllo e responsabilità di esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
- G. Manutenzione e pulizia delle aree verdi, dei cigli stradali, dei parchi gioco, delle aiuole spartitraffico. Controllo della spesa manutentiva.
- H. Controllo e responsabilità di esecuzione del contratto di gestione dei servizi cimiteriali attraverso le azioni che seguono: conservazione e pulizia degli spazi, cura del verde cimiteriale.
- I. Controllo e responsabilità di esecuzione del contratto di gestione servizio di pulizia degli edifici comunali, impianti sportivi e manutenzione patrimonio comunale.
- J. Predisposizione degli atti fondamentali per i contratti di affitto delle aree e degli immobili necessari per l'attivazione dei servizi e ricovero degli automezzi comunali.

4. Funzionamento e mantenimento dei servizi e delle attività di qualità urbana

- A. Gestione risorse umane finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività ordinarie inerenti i servizi del centro di responsabilità.
- B. Consulenza e collaborazione con altri Enti, impegnati nella realizzazione di opere riconducibili alla realtà territoriale.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PRO	OCEDIMENTI EDILIZI ANNO 2020
Titoli abilitativi edilizi	numero
Segnalazione certificata inizio attività edile	22
Comunicazione inizio lavori asseverata	16
Comunicazioni inizio lavori	0
Richieste di permessi di costruire presentati	3
Permessi di costruire rilasciati	1
Segnalazione certificata agibilità	10
Rilascio certificati di inagibilità	0

Provvedimenti	numero
Certificati di destinazione urbanistica	30
Certificato di idoneità alloggiativa	6
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	1
Rilascio autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	4
Altre autorizzazioni, certificazioni attestazioni	13
Ordinanze	8
Richieste di accesso agli atti	22

5. Riqualificazione urbana

(Provincia di Rovigo) SETTORE III TECNICO

Durante l' anno 2020 sono stati redatti gli atti tecnici, di competenza comunale, propedeutici alla formazione della Z.E.S./Z.L.S. E' proseguito l' iter tecnico ed amministrativo per l' approvazione del P.A.T.I. intercomunale del porto di Torretta. E' stata relazionata all' Amministrazione comunale la necessità di provvedere all'adeguamento, del vigente P.A.T.I., alle norme di cui alla Legge Regionale nr. 14/2017, in materia di contenimento del consumo di suolo", approvazione nuovo regolamento edilizio tipo ed eventuale 1^ variante al Piano degli interventi.

6. Riqualificazione ambientale:

- A) Collaborazione con i professionisti aventi incarichi professionali con tematiche ambientali
- B) Gestione e controllo dei siti di interesse naturalistico-ambientale presenti nel territorio comunale, con particolare riferimento all' oasi golenale.

7. Circolazione stradale

- A. Controllo della segnaletica orizzontale e verticale, con contestuale esecuzione di interventi manutentivi
- B. Predisposizione in collaborazione con la Polizia Municipale delle ordinanze per il traffico.
- C. Manutenzione degli automezzi e delle attrezzature comunali

8. Gestione del patrimonio e beni immobili

- A) Durante l'anno 2020 non sono state perfezionate procedure per l'alienazioni e/o valorizzazioni del patrimonio immobiliare comunale.
- B) Particolare attenzione è stata posta alla manutenzione dei plessi scolastici comunali e dell'impianto sportivo di via L. Bianchi, con periodici interventi di taglio siepi, sfalcio aree verdi.

9. Attività di protezione civile

Il servizio ha gestito i rapporti con la Provincia di Rovigo, con il distretto RO6, e con l'associazione di volontari "Altopolesine". Ha coordinato le attività di protezione civile durante l'emergenza COVID 19 con redazione di tutti gli atti tecnici concernenti l'utilizzo delle aree mercatali e per le manifestazioni fieristiche.

10. Altre attività

Gestione delle risorse umane e finanziarie necessarie all'attività ordinaria e mantenimento degli standards dei servizi del centro di responsabilità. Procedimenti aventi carattere tecnico amministrativo – finanziario (collaborazione e supporto per richieste finanziamenti, rendicontazioni, schede aggiornamento ecc.) che interessano opere finanziate con contributi vari, adempimenti per il rilascio di certificazione di adeguatezza alloggi a soggetti extracomunitari; gestione rapporti tecnici con l'Ente gestore patrimonio erp.

Coordinamento degli adempimenti di competenza dei responsabili delle altre strutture organizzative (datore di lavoro) in materia di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gestione rapporti con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Collaborazione con gli altri settori per quanto riguarda le consulenze sugli aspetti tecnici complementari a adempimenti o eventi, quali la realizzazione manifestazioni culturali / turistiche / istituzionali, partecipazione a Commissioni (Pubblico Spettacolo, etc). Collaborazione con il Settore Economico Finanziario per l'affinamento delle rilevazioni in contabilità generale e analitica.

Attività continuativa di "Front-office", con apertura e ricevimento del pubblico dal Lunedì al Venerdì.

Frequenti periodiche consultazioni con l'organo di direzione politica.

Attività di gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici sia per le richieste di risarcimenti danni inoltrate dal Comune di Melara e sia per le richieste pervenute da privati.

Predisposizione delle deliberazioni degli organi collegiali, delle determinazioni, dei provvedimenti del Sindaco, delle note di corrispondenza con tutti gli enti pubblici e con i gestori dei pubblici servizi. Gestione e valutazione del personale. Sopralluoghi per l'accertamento dello stato dei luoghi.



(Provincia di Rovigo) SETTORE III TECNICO

TABELLA RIASSUNTIVA DETERMINAZIONI E DELIBERE	REDATTE DURANTE L'ANNO 2020
Provvedimenti	numero
Deliberazioni del Consiglio Comunale	11
Deliberazioni della Giunta Comunale	27
Determinazioni	152

GESTIONE SEGNALAZIONI / INTERVENTI / DISSERVIZI			
Pubblica illuminazione	37		
Strade	5		
fognatura	4		
Acquedotto	10		
Altre infrastrutture comunali	7		
Pulizia caditoie stradali	70		
Sopralluoghi	13		

DOTAZIONE ORGANICA – SETTORE III TECNICO - ANNO 2020					
Dipendente	Categoria	Profilo			
Amedeo Fortuna		Esperto tecnico – Responsabile p.o. in convenzione con il Comune di Bergantino per nr. sei ore settimanali			
Maddalena Morini	"C"	Istruttore tecnico			
Enrico Maria Nali	"C"	Istruttore tecnico – Agente di polizia locale			
Mario Devincenzi	"B"	Operatore ecologico/autista/necroforo			

11 Attestazione raggiungimento obiettivi:

Per quanto sopra esposto, in relazione al Piano esecutivo di gestione 2020, approvato con le citate D.G.C. nr. 41/2020 e nr. 127/2020, si che attesta che:

- A) la dipendente Maddalena Morini ha raggiunto gli obiettivi nell'esercizio 2020 relativi all' obiettivo n. 4, programma 3, obiettivi n. 1 e 8.
- B) il dipendente Mario De Vincenzi ha raggiunto gli obiettivi nell' esercizio 2020 relativi al programma 3 Obiettivo n. 3, 5, 7 e programma 7, obiettivo n. 3.
- C) il dipendente Enrico Maria Nali ha raggiunto gli obiettivi nell' esercizio 2020 relativi al programma 7 Obiettivo n. 2 e programma 9, obiettivo n. 1.

Per i seguiti di competenza, si allegano alla presente le nr. 3 schede di valutazione individuale della performance, dei dipendenti comunali sigg. Morini Maddalena, Nali Enrico Maria e De Vincenzi Mario.

Distinti saluti.

In fede.

Responsabile della p.o. Settore III tecnico Geom. Amedeo Fortuna C.F. 83000370292 – P.IVA 00328590294

e-mail: tecnico@comune.melara.ro.it-pec: info.comune.melara.ro@pec.it

Melara, lì 2 Febbraio 2021

Allegato A alla Relazione obiettivi della Performance, anno 2020, di cui alla D.G.C. n. 41 del 26/03/2020.

"Messa in sicurezza di infrastrutture viarie comunali" C.U.P: C17H19000790001 – C.I.G.: 7896380AE8.	Importo complessivo Euro 40.000,00	Contributi per la realizzazione dell'opera - Euro 40.000,00 - Legge di bilancio dello Stato nr. 145/2018. Ministero dell'Interno	Cofinanziamento comunale- Euro 0,00	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 50 del 02/05/2019. Ditta esecutrice. Ferro s.r.l. di Nogara (Vr), (subappalto) ditta CI.MO.TER s.r.l. di Rovigo. Progettista e direzione lavori: Ing. Lorenzo Piccoli. Ultimazione dei lavori avvenuta il 19/02/2020. Liquidato 1 SAL: € 21.294,00 + iva al 10%. Con determinazione nr. 89 del 31/03/2020 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione, gli atti di contabilità in corrispondenza dello stato finale dei lavori e liquidata la rata di saldo.
RIPRESA DELLE FRANE SULLE VIE ALBARE E PRIELLO, IN COMUNE DI MELARA, VERIFICATESI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI METEORICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. C.U.P.: J13H19000080004 C.I.G.: 802966405B	25.000,00	Euro 25.000,00 A valere su L. 145/2018-art. 1 comma 1028. OC 5/2019	0,00	(2 SAL liquidato: € 10.336,184+ iva al 10%). Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 92 del 12/09/2019. Ditta esecutrice. CI.MO.TER s.r.l. di Rovigo. Progettista e direttore dei lavori: Ing. Lorenzo Piccoli Ultimazione dei lavori avvenuta il 18/02/2020. Con determinazione nr. 96 del 03/04/2020 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione, gli atti di contabilità in corrispondenza dello stato finale dei lavori e liquidata la rata di saldo. (SAL unico liquidato: € 21.111,04 + iva al 10%).
RIPRESA DELLE FRANE SU VIA PAGANA, IN COMUNE DI MELARA, VERIFICATESI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI METEORICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. C.U.P.: C13H19000090002 C.I.G.: 8029778E6A	24.400,00	Euro 24.400,00 A valere su D.L. 119/2018 – L.n. 136/2018 – art.24 quater. OC 9/2019	0,00	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 91 del 12/09/2019. Ditta esecutrice. CI.MO.TER s.r.l. di Rovigo. Progettista e direttore dei lavori: Ing. Lorenzo Piccoli. Ultimazione dei lavori avvenuta il 18/02/2020. Con determinazione nr. 95 del 03/04/2020 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione, gli atti di contabilità in corrispondenza dello stato finale dei lavori e liquidata la rata di saldo. (SAL unico liquidato: € 16.000,36 + iva al 10%).
Messa in sicurezza aree di circolazione comunali e manutenzione straordinaria per accessibilità ed abbattimento barriere architettoniche in ambito urbano. C.U.P.: C17H20001580001		L. 285/2017	0,00	Richiesta inoltrata al Ministero dell'interno, in attesa di istruttoria.
PEBA anno 2019	12.688,00	Richiesta di contributo di euro 12.688,00. A valere su	rinvenirsi attraverso stanziamento nel	Istanza inoltrata in data 04/07/2019 prot. comunale nr. 4498. Istanza non accettata per PEBA già esistente (adottato con provvedimento commissario ad acta n. 1 del 03/08/1991).



COMUNE DI MELARA

(Provincia di Rovigo)

45037 MELARA (RO) – Piazza Amos Bernini 1 – Tel. 0425 89077 – Fax 0425 89078

C.F. 83000370292 – P.IVA 00328590294

e-mail: tecnico@comune.melara.ro.it-pec: info.comune.melara.ro@pec.it

			2021	Inoltrata nota integrativa con prot. nr. 228/p del
		del 28/06/2018.		31/07/2019, a firma del sindaco, per
		Contributo		riconsiderare le condizioni del comune di
		assegnato= €		Melara.
		6.344,00 con DR 103 del		Con nota del 13/07/2020 prot.com. 4306 è stato
		19/08/2020.		confermato l'interesse a beneficiare delle nuove
		19/06/2020,		risorse per l'anno 2020, stante l'ammissibilità a contributo della domanda non finanziata per
				esaurimento delle risorse disponibili per il 2019.
				(rif. comunicazione della Regione Veneto prot.
				270838 del 08/07/2020).
				Richiesta proroga per redazione, liquidazione e
				rendicontazione alla data del 30/09/2021 giusta
				nota prot. nr. 6463 del 26/10/2020.
				Comunicazione di concessa proroga con
				Decreto della Regione Veneto n.147 del
		_		18/12/2020 alla data del <u>30/09/2021</u> .
	88.000,00	Spese	40.066,80 da	Progetto di fattibilità tecnica ed economica,
interventi a favore della			rinvenirsi attraverso	definitivo ed esecutivo approvati in linea tecnica
mobilità e sicurezza stradale		contributo euro		con D.G.C. nr. 55 e 56 del 22/05/2020.
di cui alla L.R. nr. 39/1991. Realizzazione dei lavori di		47.933,20.	stanziamento nel	Istanza inoltrata in data 25/05/2020 con
ammodernamento strutture		DGR n. 167 del 14 febbraio		protocollo comunale nr. 3196.
viarie esistenti. 1° stralcio		2020. Legge		Con DGR 85 del 21/07/2020 è stata approvata la
via Oberdan, via Paradello."		Regionale	illianziamento.	graduatoria del bando 2020 nella quale il comune di Melara risulta <u>inserito ma non finanziato</u> .
via Goeraan, via Laracciio.		30.12.1991, n.		di Melara fisulta <u>insertto ina non finanziato.</u>
		39, art. 9, e		
		s.m.i. Interventi		
		a favore della		
		mobilità e della		
j i		sicurezza		
		stradale.	!	
		Contributo pari		
		al 70% delle		
i		spese		
(CT ,	70.000.00	ammissibili.		
	50.000,00	50.000,00	0,00	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 87
sicurezza delle aree di circolazione del territorio		Art. 1, commi		del 27/08/2020. Ditta esecutrice. CI.MO.TER
comunale di Melara - 1°		da 30, della		s.r.l. di Rovigo. Progettista e direzione lavori:
Stralcio - Via Mezzana"		legge 27/12/2019, n.		Ing. Lorenzo Piccoli. Ultimazione dei lavori avvenuta il 14/10/2020.
C.U.P.: C17H20001230001		160.		Con determinazione nr. 277 del 04/11/2020 sono
C.I.G.: 84351222E1		Contributi per la		stati approvati il certificato di regolare
		messa in		esecuzione, gli atti di contabilità in
		sicurezza di		corrispondenza dello stato finale dei lavori e
	i	scuole, strade,		liquidata la rata di saldo.
		edifici pubblici		(SAL unico liquidato: € 37.057,60 + iva al 10%).
		e patrimonio		<u> </u>
		comunale, effic.		
		Energet, abbatt,		
	1.55 500 00	barr. arch		
1 -	167.500,00		euro 25.745,22	Progetto di fattibilità tecnica ed economica e
locale 2014 - 2020 del GAL			rinvenuto attraverso	definitivo approvato in linea tecnica, approvati
Polesine Delta Po codice		euro 141.755,14		con D.G.C. nr. 104 del 10/10/2019.
intervento 7.5.1 – Infrastrutture e informazione			bilancio di previsione	Domanda ammessa a contributo e finanziata, con
per lo sviluppo del turismo		Bando pubblico		Decreto dirigenziale prot. Avepa 23157/2020 del
per to symppo del turismo		G.A.L. Polesine	(uai Decreto del	18/02/2020 e relativa comunicazione di Avepa



			_	
sostenibile nelle aree rurali. Intervento di: "Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di percorsi e itinerari esistenti". C.U.P.: C19J19000450009 C.I.G.: 8387766B76		11/07/2019. Codice intervento 7.5.1. Contributo	direzione lavori pubblici ed edilizia nr. 53 in data 26/05/2020, di	prot. 37922/2020 del 11/03/2020. Contributo concesso= € 141.754,78 L'intervento dovrà essere realizzato entro la data del 28/05/2021. Progettista e D.L.: arch. Alessandro Cabrini. Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 73 del 07/07/2020. Lavori appaltati ed assegnati alla ditta IMartini srl. Gli stessi hanno avuto inizio il 22/09/2020.
Progetto integrato per la valorizzazione turistica del sistema fluviale della sinistra Po – Piste ciclabili – 2° stralcio – C.U.P.: D21B15000360002 C.I.G.: 6291913ADA		59.220,00 — Contributi regionali FSC 2014-2020	20.780,00 rinvenuto attraverso	Con nota prot. nr. 31073 in data 02/12/2019, del comune di Occhiobello, capofila, entro il mese di Marzo 2020 è stata richiesta l'iscrizione a bilancio della quota di finanziamento comunale al fine di poter procedere alla redazione della fase progettuale definitiva ed esecutiva. Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 74 del 17/07/2020. Tecnici di progetto: Parcianello & Partners engineering s.r.l. di Belluno. Con determinazione nr. I lavori sono stati appaltati, si resta in attesa del verbale di consegna degli stessi.
Progetto di valorizzazione di percorsi ciclopedonali della provincia di Rovigo.	15.229, 55	12.322,00 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Ro.	2.807,55. (già liquidato)	Protocollo d'intesa con la Provincia di Rovigo ed il Consvipo, approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 39 del 11/04/2019. Impegno assunto con Determinazione nr. 271 del 23/10/2019. Liquidazione della quota di cofinanziamento in capo al comune con atto di liquidazione nr. 20 del 04/02/2020.
Adeguamento/miglioramento sismico degli immobili comunali. C.U.P.: C17B20003750001	400.000,00	L. 285/2017	0,00	Richiesta inoltrata al Ministero dell'interno.
"Intervento di adeguamento alle norme di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del plesso scolastico che ospita la scuola dell'Infanzia situata in via G. Garibaldi a Melara." C.U.P: C16B19000950004. C.I.G.: Z692C6CE0B	39.000,00	contributo di euro 30.248,20. L.R. 24/12/1999 n. 59 – Nuove	euro 23.875,90 da rinvenirsi attraverso stanziamento nel bilancio di previsione 2021 od altre forme di finanziamento.	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr 42 del 11/04/2019. Importo del contributo concesso euro 15.124,10, rif. D.G.R. n. 1465 del 08/10/2019. Rivolta istanza di proroga sui termini di rendicontazione al 30.11.2020, ns. prot. 6826 del 07/11/2019, accolta ed autorizzata con Decreto regionale nr. 23 del 10/02/2020. 30/11/2020 termine ultimo per la rendicontazione contabile e la richiesta di erogazione del contributo. Richiesta II proroga per rendicontazione alla data del 30/11/2021 giusta nota prot. nr. 6827 del 09/11/2020.



COMUNE DI MELARA

(Provincia di Rovigo)

45037 MELARA (RO) – Piazza Amos Bernini 1 – Tel. 0425 89077 – Fax 0425 89078

C.F. 83000370292 – P.IVA 00328590294

e-mail: tecnico@comune melara po it-nece info comune melara ra@nacit

		15.124,10		
		, ,,,,,		
"Intervento di messa a norma antincendio della scuola primaria L.B. Powell mediante sostituzione del generatore e dispositivi di sicurezza – installazione naspi". C.U.P.: C16B20000120004 C.I.G.: ZEC2BE37D8	,	Contributo di euro 21.000,00 concesso con D.M. 101 del 2019. D.G.R. n. 1838/2018. L. 27/12/2017, n. 205, art. 1, comma 1072 – Piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti	stanziamento nel	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 13 in data 31/01/2020. Inizio lavori prevista: 08/06/2020. Ultimazione lavori prevista 05/10/2020. Ditta Esecutrice Bardella Costruzioni s.r.l. – Loreo (Rovigo). Progettista e direzione lavori: Ing. Lorenzo Piccoli. Consegna lavori in data 06/07/2020. Liquidato 1 SAL a tutto il 18/09/2020: € 17.099,72 + iva al 10%. Con determinazione nr. 299 del 27/11/2020 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione, gli atti di contabilità in corrispondenza dello stato finale dei lavori e liquidata la rata di saldo (€ 3.796,61 + iva al 10%).
"Intervento di messa a norma antincendio della scuola secondaria I° R.L. Montalcini mediante sostituzione del generatore e dispositivi di sicurezza". C.U.P.: C16B20000130004 C.I.G.: ZC12BE3900	25.000,00	euro 17.500,00 concesso con	euro 7.500,00, rinvenuti attraverso stanziamento nel bilancio di previsione 2020.	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 14 in data 31/01/2020. Inizio lavori prevista: 08/06/2020. Ultimazione lavori prevista 05/10/2020. Ditta Esecutrice Bardella Costruzioni s.r.l. — Loreo (Rovigo). Progettista e direzione lavori: Ing. Lorenzo Piccoli. Consegna lavori in data 06/07/2020. Liquidato 1 SAL a tutto il 16/10/2020: € 17.099,72 + iva al 10%.
"Indagini Diagnostiche sui Solai e Controsoffitti di Edifici Scolastici" da eseguirsi presso la scuola primaria "L.B. Powell". C.U.P.: C12G19001000004 C.I.G.: Z013012FBB	7.000,00	Contributo di euro 5.000,00 concesso con Decreto direttoriale nr.	rinvenuto attraverso stanziamento nel	In data 28/11/2019 sono state inoltrate le richieste in relazione agli edifici scolastici adibiti a scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola dell'infanzia del Comune di Melara per un importo per ogni edificio scolastico pari ad euro 7.000,00. Contributo concesso con Decreto direttoriale nr. 0000002 del 08/01/2020. 07/01/2021 termine per l'affidamento delle indagini e delle verifiche. Conferito incarico professionale all'ing. Maurizio Biancardi, con determinazione n. 1 del 07/01/2021.



		controsoffitti		
		degli edifici		
		scolastici		
		pubblici.		
"Interventi di adeguamento e	6.000,00	1	0,00	Candidatura inoltrata in data 24/06/2020 nr.
di adattamento funzionale		euro 6.000,00	-,	1030577-13194.
degli spazi e delle aule		concesso con		Fornitura acquisita in data 21/09/2020.
didattiche in conseguenza		nota di		Con determinazione nr. 336 del 22/12/2020 sono
dell'emergenza sanitaria da				stati approvati i documenti di conformità delle
		autorizzazione		
Covid-19 - Acquisto di		prot.		forniture.
arredi scolastici come sopra		AOODGEFID		
descritti, da porre in		n. 20822 del		
dotazione alla scuola		13/07/2020.		
secondaria di I livello "Rita	·	Contributo		
Levi Montalcini" sita in		<u>utilizzato pari</u>		
Melara, via G. Garibaldi 94"		ad euro		
C.U.P.: C16J20000740001		<u>1.066,37.</u>		
C.I.G.: Z902DFACEF		(interventi		
		coerenti con le		
		finalità		
		dell'avviso)		
		PON 2014-2020		
		Asse II-		
		infrastrutture		
	•	per l'istruzione		
		- FESR -		
		Interventi di		
İ		adeguamento e		
		di adattamento		
		funzionale degli		
·		spazi e delle		
		aule didattiche		
		in conseguenza		
		dell'emergenza		
		sanitaria da		
		covid-19		
"Adeguamento alla	50.000,00	<i>5</i> 0.000 , 00 –	0,00	Progetto esecutivo approvato con D.G.C. nr. 82
normativa di prevenzione		D.L.		in data 29/08/2019. Ditta Esecutrice Bardella
incendi dell'edificio		30/04/2019, nr.		Costruzioni s.r.l. – Loreo (Rovigo). Progettista e
comunale che ospita la		24 –		direzione lavori: Ing. Lorenzo Piccoli.
palestra di via L. Bianchi".		Ministero dello		Ultimazione dei lavori avvenuta il 06/03/2020.
C.U.P: C16E19000110001		sviluppo		Liquidato 1 SAL: € 18.838,00 + iva al 10%.
C.I.G.: ZA4298E852.		economico		Con determinazione nr. 97 del 03/04/2020 sono
O.H.G., 244 12702032.		CCOHOIMICO		stati approvati il certificato di regolare
				esecuzione, gli atti di contabilità in
				corrispondenza dello stato finale dei lavori e
				liquidata la rata di saldo.
				(2 SAL liquidato: € 15.926,50 + iva al 10% con
	400 000 00	-	10000017	atto nr. 62 del 31/03/2020.)
	433.000,00		euro 138.989,15 da	, <u> </u>
riqualificazione energetica			rinvenirsi o	domanda: 10270721.
dell'edificio comunale che		euro	attraverso	Domanda ammessa a contributo e finanziata, con
ospita la palestra sita in via	!	296.969,96.		Decreto dirigenziale Fesr nr. 198 del 19/06/2020
L. Bianchi a Melara".		"POR FESR	bilancio di previsione	e relativa comunicazione di Avepa prot.
C.U.P.: C12J20000040004		2014-2020.		162610/2020 del 11/07/2020.
		Asse 4		Contributo concesso= € 294.010,85.
		sostenibilità	apposito	Il progetto esecutivo, attestante la copertura
			T-TP-222	



 $e\text{-}mail\text{:}\ \underline{tecnico@comune.melara.ro.it}\text{-}pec\text{:}\ \underline{info.comune.melara.ro@pec.it}$

		qualità ambientale. "Promozione dell'eco- efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti	finanziamento potrà essere in tutto o in parte surrogato dal rimborso previsto dal vigente conto termico.	03/01/2021. L'intervento dovrà essere concluso e operativo entro la data del 28/02/2023. (di cui alla propria comunicazione prot. nr. 5759 del 23/09/2020). Con Determinazione nr. 353 del 30/12/2020 sono
		rinnovabili."		·
"Interventi murari inerenti la messa in sicurezza dell'edificio comunale che ospita la palestra di Melara, sita in via L. Bianchi. Rimozione di lastre contenenti amianto sul fronte sud del fabbricato e realizzazione di isolamento a cappotto." C.U.P.: C19H19000190004		D.G.R. nr. 719 del 29/05/2019 – Indagine esplorativa per il finanziamento di opere di miglioria, anche strutturale di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro – anno 2019 – Importo richiesto euro 39.930,00.		Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 71 del 01/07/2019. Istanza inserita in graduatoria con D.G.R. n. 1973/2019 ma per ora non finanziabile in relazione alle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2019. Rif. comunicazione della Regione Veneto prot. 5549 del 08/01/2020.
"Intervento di adeguamento	80.000,00			Istanza inoltrata con protocollo comunale 5823
alla normativa di			rinvenirsi attraverso	del 27/09/2019.
prevenzione incendi		50.000,00.		L'intervento è stato utilmente inserito nella
dell'edificio che ospita la palestra comunale di via L.		del 18/09/2019	2020 of altre forme	graduatoria regionale e successivamente la gestione del finanziamento è stata demandata
Bianchi a Melara."			di finanziamento.	al competente Ministero. Vedasi intervento n.
		interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici. (art.4 bis, commi 1 e 2, L. 08/08/2019, n. 81)	r	<u>24.</u>
"Interventi finalizzati	50.500,00	Richiesta di		Istanza presentata in data 15/01/2020.
all'adeguamento sismico, di sicurezza e antincendio,		contributo di € 40.000,00 –	rinvenirsi attraverso stanziamento nel	Rif. Prot. TBEL n. 0009548 del 15/01/2020.
ristrutturazione e		-		Manifestazione di interesse al contributo erariale per spesa progettazione relativa ad interventi di
adeguamento dell'impianto			^	messa in sicurezza. Istanza trasmessa, Rif. Prot.
di trattamento aria,	İ	legge	di finanziamento.	TBEL n. 0107573 del 26/10/2020.
dell'edificio che ospita a		27/12/2019, n.		Con Decreto del Ministero dell'Interno del
palestra comunale di via L.		160 (Legge di		07/12/2020 il comune di Melara è stato



Bianchi in Melara." C.U.P.: C14C19000180004		bilancio 2020 commi 51-58), Ministero dell'Interno direzione centrale per la Finanza Locale. Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di messa in sicurezza.		individuato quale ente beneficiario di contributo a valere sulle risorse disponibili per il 2021. In attesa di emanazione di decreto di assegnazione del contributo.
"Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio che ospita la palestra ad uso anche scolastico sita in via L. Bianchi a Melara opere edili ed impiantistiche per rispetto delle norme antincendio." C.U.P.: C16E20000020004	90.000,00	Richiesta di contributo di € 70.000,00. MIUR piano triennale edilizia scolastica 2020-2022. Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.	rinvenirsi attraverso stanziamento nel	Istanza presentata al M.I.U.R. con candidatura nr. 67427 in data 25/02/2020. L'intervento è stato utilmente inserito in graduatoria. Entro la data del 21/09/2021 i lavori dovranno essere aggiudicati.
"Realizzazione di una copertura fissa a struttura portante metallica, a servizio dell'impianto sportivo per il tennis di via Livia Bianchi a Melara."	178.000,00	Richiesta di contributo di € 158.000,00. Fondo sport e periferie anno 2020.	rinvenirsi attraverso stanziamento nel bilancio di previsione	Istanza presentata con numero identificativo
Ristrutturazione, messa a norma dell'impianto di illuminazione ed eliminazione delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo per il tennis di via L. Bianchi.	71.500,00	euro 45.000,00 a valere sul	euro 26.500,00, da rinvenirsi attraverso stanziamento nel	Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo approvati in linea tecnica con D.G.C. nr. 113 del 07/11/2019. Con nota prot. nr. 2057 in data 30/03/2020 la Fondazione ha comunicato la non ammissibilità della richiesta inoltrata.
"Intervento di ristrutturazione, messa a norma dell'impianto di illuminazione, ed eliminazione delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo per il tennis di via L. Bianchi a Melara." C.U.P.: C14H20000900006	71.500,00	Contributo di euro 49.700,00 assegnato con deliberazioni nn. 918-1003/2020. Comunicazione di rinuncia al contributo trasmessa con prot. n. 6076		Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo approvati in linea tecnica con D.G.C. nr. 39 del 19/03/2020. Istanza inoltrata in data 20/03/2020 con protocollo comunale nr. 1901. Allegato B_Proposta nr. 1278/2020 con graduatoria delle domande ammissibili. (Melara posizione 88)



		del 06/10/2020.		
		DGR n. 169 del		
		14 febbraio		
		2020. Sostegno		
	ļ	finanziario ai		
		lavori pubblici		
		di interesse		
		locale di		
		importo fino a		
		200.000 euro -		
		Anno 2020, pari		
		al 80% delle		
		spese		
		ammissibili.		
"Intervento di	71.500,00	Contributo di	€ 21.800,00 da	Progetto di fattibilità tecnica ed economica,
ristrutturazione, messa a		euro 49.700,00	rinvenirsi attraverso	definitivo ed esecutivo approvati in linea tecnica
norma dell'impianto di		assegnato con	1	con D.G.C. nr. 39 del 19/03/2020.
illuminazione, ed	ļ	DGR n. 1174	bilancio di previsione	Istanza inoltrata alla Regione del Veneto in data
eliminazione delle barriere	1	del 11/08/2020.	2021 od altre forme	08/05/2020 con protocollo comunale nr. 2890.
architettoniche dell'impianto	1	Sostegno	di finanziamento.	Richiesta proroga per la trasmissione della
sportivo per il tennis di via		finanziario a		documentazione giustificativa delle spese
L. Bianchi a Melara."		favore di opere		sostenute, alla data del 20/12/2021 giusta nota
C.U.P.: C14H20000900006		urgenti di		prot. nr. 6834 del 09/11/2020.
		miglioria, anche		La stessa è stata accolta con nota prot. 0487590
		strutturale, di		del 16/11/2020.
ļ	ĺ	impianti sportivi		
		(L.R. n. 8/2015,		
		art. 10, comma		
		1, lettera b).		
Programma di sviluppo	49.500,00	<u> </u>	euro 12.916.78 da	Progetto di fattibilità tecnica ed economica e
locale 2014 - 2020 del GAL		l '.	rinvenirsi attraverso	definitivo approvato in linea tecnica, approvati
Polesine Delta Po codice		euro 36.583,22		
intervento 7.6.1 – Recupero			bilancio di previsione	
e riqualificazione del			2020 od altre forme	
patrimonio architettonico dei			di finanziamento.	152434/2019 del 08/10/2019.
villaggi e del paesaggio		Delta Po (05-		152.15.1107.17.107.2017.
rurale. Intervento di:		RO-E) Delibera		
"Riqualificazione del		n. 8 del		
patrimonio architettonico –		20/02/2019.		
Recupero dell'Arco Chigi".		Codice		
		intervento 7.6.1		
Campagna di scavi	17.658,28		0,00	Presentata istanza di contributo generico nr.
archeologici presso la Chiesa	- 1.000,20	contributo	-	richiesta 55805.
di S. Stefano in Melara,		generico di euro	bilancio di previsione	Contributo assegnato = 15.000,00 con nota della
Rovigo.				Fondazione CariPaRo del 29/04/2020.
I anno - I Stralcio.		Fondazione	euro 15.000)	Inserimento della somma a bilancio e istituzione
I Sumo I Suuivio.	i	CariPaRo.	varo 15.000)	
		Contributo		dell'apposito capitolo nr. 1010 codice 05.01-1.03.02.99.999.
		assegnato =		;
				Con nota della Soprintendenza prot. 12324 del
				19/06/2020 è stato espresso parere favorevole
		nota del		all'esecuzione degli scavi.
	<u>.</u>	29/04/2020.		Affidato servizio tecnico di assistenza
				archeologica alla ditta Società cooperativa In
				Terras con Determinazione nr. 166 del
				16/07/2020.
			İ	Sottoscritta proposta di convenzione con
				Fondazione Cariparo in data 15/07/2020.



45037 MELARA (RO) – Piazza Amos Bernini 1 – Tel. 0425 89077 – Fax 0425 89078 C.F. 83000370292 – P.IVA 00328590294

e-mail: tecnico@comune.melara.ro.it-pec: info.comune.melara.ro@pec.it

Campagna di scavi archeologici presso la Chiesa di S. Stefano in Melara, Rovigo. I anno - II Stralcio.	25.844,48	Richiesta di contributo generico di euro 25.844,48 alla Fondazione CariPaRo.	0,00	Presentata istanza di contributo generico nr. richiesta 55846. In attesa di istruttoria.
"Interventi di riqualificazione del contesto urbano in termini di arredo, illuminazione, verde pubblico, servizi aggiuntivi di pulizia e di sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche".	60.000,00	euro 30.000,00 assegnato con decreto direttoriale n.	rinvenirsi attraverso stanziamento nel bilancio di previsione 2020-2021 od altre forme di	Presentata istanza di contributo con protocollo comunale nr. 4501 del 23/07/2020. Termine di conclusione dei progetti è previsto al 30/11/2021.
Bando	Stato di attuazi			
Bando regionale dell'Asse 2 — Agenda digitale Aggregazione Polesine digitale	dichiarazione secondo le forn Domanda di 15/07/2020, (ri	d'impegno a co ne previste dal cap partecipazione	presentata in data 35 per l'azione 2.2.1,	

Si evidenzia inoltre quanto segue:

A. Richiamata la propria precedente comunicazione prot. nr. 5750 in data 24/09/2019 avente ad oggetto: "Verifica della vulnerabilità sismica degli immobili comunali classificati come strategici e/o rilevanti di cui alla O.P.C.D.M. nr. 3645/2003", successivamente all'espletamento delle apposite valutazioni tecniche ed economiche anche di tipo comparativo, relative alle attività tecniche da espletarsi per ottemperare alle vigenti disposizioni in materia, il relativo costo complessivo dell'incarico professionale, non espletabile dalle professionalità interne al Comune di Melara, viene stimato in complessivi euro 23.000,00 oltre ai contributi previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22% per un totale complessivo di euro 29.182,40.

Nota di aggiornamento al 08/04/2020: eseguita la "Verifica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, DM 14/01/2008)"

45037 MELARA (RO) – Piazza Amos Bernini 1 – Tel. 0425 89077 – Fax 0425 89078 C.F. 83000370292 – P.IVA 00328590294

e-mail: tecnico@comune.melara.ro.it-pec: info.comune.melara.ro@pec.it

dell'edificio che ospita la <u>palestra comunale</u> nell'ambito del Bando POR FESR 2014-2020. Asse 4 sostenibilità energetica e qualità ambientale.

- B. Redazione del 2º Piano degli interventi e della variante al P.A.T.I. in adeguamento della L.R. nr. 14/2017, art. 13 e del Regolamento edilizio tipo.
 - Vedasi l'allegata offerta tecnica e metodologica, prot. nr. 7144 in data 21/11/2019. Si specifica nel contempo che le suddette prestazioni professionali, non sono espletabili con il personale interno al Comune di Melara. Si evidenzia inoltre che fino al recepimento della citata L.R. nr. 14/2017, non sarà possibile l'adozione di varianti al vigente strumento urbanistico che prevedano il consumo di suolo a scopo edificatorio. Importo dell'incarico euro 9.500,00 oltre i contributi previdenziali al 4% e l'I.V.A. al 22% per un totale di euro 13.322,40.
- C. Adeguamento del progetto degli impianti elettrici dell'edificio adibito a base "Scout" ubicato in frazione Santo Stefano. Vedasi l'allegata offerta tecnica prot. nr. 7444 in data 04/12/2019, nella quale vengono esplicitate le necessità derivanti dall' attuale situazione degli impianti elettrici dell'immobile comunale in parola. Importo dell'incarico, non espletabile dal personale interno del Comune di Melara, euro 1.000,00, oltre ai contributi previdenziali pari al 4% e l'IVA pari al 22% per un totale complessivo di euro 1.268,80.
 - Nota di aggiornamento al 08/04/2020: affidamento dell'incarico di "Completamento del progetto dell'impianto elettrico dell'intero fabbricato che ospita la sede Scout tramite la redazione della relazione tecnica di progetto, descrizione dell'impianto, classificazione dei luoghi, identificazione delle linee elettriche, verifica delle cadute di tensione delle stesse; redazione dello schema unifilare di progetto" all'ing. Zaghini di Bologna, con propria Determinazione nr. 35 del 05/02/2020. Documentazione prodotta dal professionista acquisita con protocollo comunale n. 1136 del 19/02/2020.
- D. Ai sensi dell'art. 1, comma 1079 della Legge 27/12/2017, n. 205 Fondo per la progettazione degli enti locali, in data 29/08/2019, prot. n. 2102284/19, è stata inoltrata, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, richiesta di cofinanziamento statale per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e per progetti definitivi di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche. La richiesta riguarda progettazione degli interventi strutturali finalizzati al miglioramento sismico, di sicurezza antincendio, ristrutturazione ed adeguamento impianto trattamento aria, dell'edificio adibito a palestra comunale ubicato in via L. Bianchi, nr.1 Importo lordo del servizio di progettazione euro 50.500,00, importo cofinanziamento richiesto euro 40.000,00, percentuale di cofinziamento richiesto 79,21%, cofinanziamento comunale euro 10.500,00.

Nota di aggiornamento al 08/04/2020:

Non finanziato per atto di programmazione tardivo. Rif. graduatoria Decreto 15584 del 03/12/2019 e rettifica 1659 del 11/02/2020.

- E. Censimento speditivo dei danni occorsi a seguito degli eventi meteo eccezionali del mese di novembre 2019. È stata inoltrata la documentazione richiesta per la parte di competenza del comune di Melara con note prot. nr. 7713 del 12/12/2019 e prot. nr. 7992 del 02/01/2020. In particolare sono stati segnalati i fenomeni franosi che hanno interessato alcuni tratti delle sponde di via Pagana (60 m) e via Priello (80 m). Contributo richiesto € 50.000,00. Con nota prot. comunale nr. 4470 del 22/07/2020 è stata trasmessa la ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino sul patrimonio pubblico ai sensi dell'OCDPC n. 674/2020. In attesa di istruttoria.
- F. Iniziativa Wifi4EU. Presentata domanda di candidatura il 04/06/2020. Con notifica del 07/07/2020 acquisita al protocollo comunale nr. 4144, la domanda è stata definita non finanziabile.

Il responsabile p.o. settore III tecnico geom. Amedeo Fortuna

SCHEDA D

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE AI FINI DELLA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO SERVIZI

DATA	02/02/2021					
SETTORE	II TECTU CO					
NOMINATIVO	MORSIFIE MADDALZMA					
	INDICA	TORI				
Pesi		Parametro assegnato / % ragg. obiettivi		Valore	Punteggio	
Risultati ottenuti (Max 50 punti)	Oblettivi di PEG\PDO o di altri progetti specifici raggiunti	molto negativi 0-40% al di sotto delle attese 40,1-60% sufficienti 60,1-70% buoni 70,1-80% distinti 80,1-85% ottimi >85%		0 10 30 40 45 50	50	
	Disponibilità ai rapporti con gli utenti Capacità di adattamento operativo		scarso 6, Sufficiente 8, Buono 9, Elevato 10		3	
Comportamento					2	
Organizzativo	Cooperazione ed integrazione		LIEVALO 10	2 2 3	2	
(Max 10 punti)	Disponibilità ad attività non predeterminate	1		3	3	
	Sintesi/	totale			10	
	Iniziativa, capacità di innovazione				2	
Comportamento	Organizzazione del proprio lavoro Soluzione del problemi Qualità della produzione		o 6, Sufficiente 8, Buono 9, Flevato 10	3	3	
Professionale			Eleagro to	3	2	
(Max 10 punti)			1		2	
	Sintesi/totale				3	
	Giuridiche / Economico-finanziarie			3	3	
Competenze	Tecniche /Informatiche Relazionali		scarso 6, Sufficiente 8, Buono 9, Elevato 10		3	
dimostrate					2	
(Max 10 punti)	Operative				2	
, ,	Sintesi/totale				10	
Rapporti con i colleghi e la struttura (Max 20 punti)	Si valuta la capacità di instaurare rapporti non conflittuali ma, anzi, di collaborazione fattiva con l'intera struttura	Scarso 8, Sufficiente 14, Buono 18, Elevato 20			20	
(Max 20 panel)		·	Totale puntegglo	100	- 83	
Variabili potenzia	Imente ostative al raggiungimento de	gli obie	ettivi:			
Valutazione comp	olessiva:					
Fascia di merito attribuita:						
Fascia A (>75 pi	unti)	9	9			
	e 75 punti)					
Fascia C (<55 punti)						

Firma per presa visione del/la dipendente

COMUNE COMUNE Il valutatore for the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total and the total an



SCHEDA D

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE AI FINI DELLA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO SERVIZI

DATA	02/02/2021					
SETTORE	II TECHICO					
NOMINATIVO	MALI EMRICO MARICA					
INDICATORI						
Pesi		ragg.	Parametro assegnato / % ragg. obiettivi		Punteggio	
Risultati ottenuti (Max 50 punti)	Obiettivi di PEG\PDO o di altri progetti specifici raggiunti	molto negativi 0-40% al di sotto delle attese 40,1-60% sufficienti 60,1-70% buoni 70,1-80% distinti 80,1-85% ottimi >85%		0 10 30 40 45 50	50	
	Disponibilità ai rapporti con gli utenti Capacità di adattamento operativo				3	
Comportamento			o 6, Sufficiente 8, Buono 9, Elevato 10	2	ζ	
Organizzativo	Cooperazione ed integrazione		2101010 21	2 3	2	
(Max 10 punti)	Disponibilità ad attività non predeterminate	.]		3	3	
	Sintesi/	totale			40	
	Iniziativa, capacità di innovazione	scarso 6, Sufficiente 8, Buono 9,		3	ζ	
Comportamento	Organizzazione del proprio lavoro		Elevato 10		3	
Professionale	Soluzione dei problemi				2	
(Max 10 punti)	Qualità della produzione			2		
	Sintesi/totale			3	9	
	Giuridiche / Economico-finanziarie Tecniche /Informatiche		scarso 6, Sufficiente 8, Buono 9, Elevato 10		3	
Competenze					ŝ	
dimostrate	Relazionali				2	
(Max 10 punti)	Operative			2	2	
	Sintesi/totale				10	
Rapporti con i colleghi e la struttura (Max 20 punti)	Si valuta la capacità di instaurare rapporti non conflittuali ma, anzi, di collaborazione fattiva con l'intera struttura	Scarso 8, Sufficiente 14, Buono 18, Elevato 20			20	
(Max 20 pariel)			Totale punteggi	100	55	
Variabili potenzialmente ostative al raggiungimento degli obiettivi:						
Valutazione complessiva:						
Fascia di merito attribuita:						
Fascia A (>75 punti)		3	9			
Fascia B (Tra 55 e 75 punti)						
Fascia C (<55 punti)						

Firma per presa visione del/la dipendente

COMUNE GO. ANTAN I valutatore lucio



SCHEDA D

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE AI FINI DELLA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO SERVIZI

DATA	1505/50					
SETTORE	II TECHICO					
NOMINATIVO	DS NIMCEM SI HOUND					
	INDICA	TORI				
	Pesi	Parai	metro assegnato / %	Valore	Punteggio	
	resi	ragg. obiettivi		1 14,010	rancoggio	
Risultati	Obiettivi di PEG\PDO o di altri progetti		molto negativi 0-40%	No. 10 (0.00)		
ottenuti	specifici raggiuntì	al di sotto delle attese 40,1-6		10		
(Max 50 punti)			sufficienti 60,1-70% buoni 70,1-80%	ار 30 40		
(lax 50 paner)	· ·		distinti 80,1-85%	45	. 50	
			ottimi >85%			
	Disponibilità al rapporti con gli utenti Capacità di adattamento operativo Cooperazione ed integrazione		scarso 6, Sufficiente 8, Buono 9, Elevato 10		3	
Comportamento					2	
Organizzativo			Lievato 10	2 2 3	2	
(Max 10 punti)	Disponibilità ad attività non predeterminate	1.		3 [3	
	Sintesi/	totale				
				#SS matte Alfress##s 2	10	
_	Iniziativa, capacità di innovazione	- cerror & Sufficients & Buone Q		2 3	Z	
Comportamento Professionale (Max 10 punti)	Organizzazione del proprio lavoro		scarso 6, Sufficiente 8, Buono 9, Elevato 10		3	
	Soluzione dei problemi				3	
	Qualità della produzione				2	
	Sintesi/totale				10	
	Gluridiche / Economico-finanziarie			3	<u>}</u>	
Competenze	Tecniche /Informatiche Relazionali Operative		scarso 6, Sufficiente 8, Buono 9, Elevato 10		3	
dimostrate					2	
(Max 10 punti)					2	
	Sintesi/totale				·····	
					10	
Rapporti con i	Si valuta la capacità di instaurare rapporti	Scarso 8, Sufficiente 14, Buono 18, Elevato 20				
colleghi e la	non conflittuali ma, anzi, di collaborazione fattiva con l'intera struttura				7.0	
struttura	Tattiva con i intera struttura				20	
(Max 20 punti)						
			Totale punteggio	100	160	
Variabili potenzialmente ostative al raggiungimento degli obiettivi:						
Valutazione complessiva:						
Fascia di merito attribuita:						
Fascia A (>75 punti)						
Fascia B (Tra 55 e 75 punti)						
Fascia C (<55 punti)						

Firma per presa visione del/la dipendente

