Opere di Importo rilevante - Pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità ed i tempi di realizzazione del medesimo.

Codice Opera (CUP)	Descrizione Opera	Responsabile del Procedimento	Consegna Lavori		Ultimazione Lavori		S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)					C.R.E./Collaudo Data	Importo Complessivo Opera	Importo Contratto (IVA Esclusa)	Liquidato Iva Compresa	Finanziamenti (€)	Pagamenti (€)	
			Data Prevista	Data Effettiva	Data Prevista	Data Effettiva	Numero	Lavori eseguiti a tutto il -	Data Emissione	Importo	%							
E55D19000180002	PALESTRA COMUNALE TURRI C/O PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA MAFFEI 195*VIA MAFFEI 195*RIFACIMENTO SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA STESSA. OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIE, RISCALDAMENTO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Galetto Mauro	27/06/2022	27/06/2022	25/10/2022	19/10/2022	1	02/11/2022	02/11/2022	52.240,98 €	100%	17/11/2022	65.000,00 €	52.240,98 €	63.734,03 €	65.000,00 €	64.593,08 €	
E59J21001240006	PALESTRA COMUNALE - PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. TURRI RINNOVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA IC - LOTTO 1	Galetto Mauro	03/08/2022	03/08/2022	01/12/2022	05/01/2023	1	23/01/2023	23/01/2023	15.838,23 €	100%	27/01/2023	72.500,00 €	15.838,23 €	19.322,64 €	72.500,00 €	19.322,64 €	
	PALESTRA COMUNALE - PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. TURRI RINNOVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA IC - LOTTO 2		03/08/2022	03/08/2022	01/12/2022	31/08/2022	1	11/10/2022	11/10/2022	5.875,41 €		27/01/2023		5.875,41 €			7.168,00 €	7.168,00 €
	PALESTRA COMUNALE - PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. TURRI RINNOVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA IC - LOTTO 3		03/08/2022	03/08/2022	01/12/2022	19/10/2022	1	14/11/2022	14/11/2022	33.322,16 €		27/01/2023		33.322,16 €			40.653,04 €	40.653,04 €
E59J21001510001	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON APPARECCHI A LED IN VIA ARGINE VALLE OVEST	Galetto Mauro	31/08/2021	31/08/2021	23/10/2021	19/09/2021	1	29/09/2021	29/09/2021	31.426,65 €	100%	27/09/2021	50.000,00 €	31.426,65 €	39.816,38 €	50.000,00 €	39.816,38 €	
E51E20000080001	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA MARTIRI DELLA RESISTENZA 72- LOTTO 1	Galetto Mauro	14/09/2020	14/09/2020	31/08/2021	31/08/2021	2	06/12/2021	06/12/2021	32.597,32 €	100%	14/02/2022	99.980,70 €	72.948,10 €	88.551,70 €	50.000,00 €	43.071,72 €	
E54E21000630001	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN PIAZZA MARTIRI DELLA RESISTENZA 72 - STIENTA - LOTTO 2	Galetto Mauro	30/06/2021	30/06/2021	29/08/2021	28/08/2021	2	06/12/2021	06/12/2021	40.350,78 €						50.000,00 €	49.546,78 €	
E55F22000990001	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE - ASFALTATURA STRADE - LOTTO 1*VIA ARGINE SABATO*ASFALTATURA STRADE	Galetto Mauro	25/07/2022	25/07/2022	23/09/2022	21/09/2022	1	11/10/2022	11/10/2022	40.008,79 €	100%	16/11/2022	60.000,00 €	40.008,79 €	48.810,72 €	50.000,00 €	48.810,72 €	
E55F22001000001	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE - ASFALTATURA STRADE - LOTTO 2 SU DIVERSE VIE DEL TERRITORIO	Galetto Mauro	25/07/2022	25/07/2022	23/09/2022	21/09/2022	1	11/10/2022	11/10/2022	8.156,72 €		16/11/2022		8.156,72 €	9.951,20 €	10.000,00 €	9.951,20 €	